

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Троицкий р-н_с.Белое_проезд ул.Солнечная-ул.Набережная
Участок: 0,000 - 0,360 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети			0+100	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети			0+175	Демонтировать	1	справа
3	1.23	Дети			0+175	Требуется установить	1	справа
4	1.23	Дети			0+260	Демонтировать	1	слева
5	1.23	Дети			0+300	Требуется установить	1	слева
6	1.23	Дети			0+337	Демонтировать	1	слева
7	1.23	Дети			0+340	Демонтировать	1	слева
8	1.23	Дети			0+350	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					4	
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Знаки приоритета						
9	2.1	Главная дорога	2		0+290	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	2		0+012	Требуется установить	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+154	Требуется установить	1	справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+175	Требуется установить	1	слева
13	2.4	Уступите дорогу	2		0+345	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Запрещающие знаки						
14	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+100	Требуется установить	1	справа
15	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+175	Демонтировать	1	справа
16	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+175	Требуется установить	1	справа
17	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+260	Демонтировать	1	слева
18	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+260	Требуется установить	1	слева
19	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+340	Демонтировать	1	слева
20	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+350	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:					3	
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Знаки особых предписаний						
21	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+260	Требуется установить	2	справа
22	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+270	Демонтировать	1	справа
23	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+245	Требуется установить	1	справа
24	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+251	Требуется установить	1	слева
25	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+245	Требуется установить	1	справа
26	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+251	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:					1	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					6	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
27	8.2.1	Зона действия			0+175	Требуется установить	1	справа
28	8.2.1	Зона действия			0+300	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:					8	
		Всего требуется установить:					21	
		Всего:					21	